



Gobierno del Estado de Chiapas



Programas y Proyectos de Inversión (FIES)  
Recursos Recibidos en 2022

| No. de la Obra | Oficio de Autorización | Nombre de la Obra                                                                             | Número de Contrato  | Nombre del Contratista                            | RFC Contratista | Número de CRC emitido por la SHyFP | Tipo de Licitación                                                | Monto contratado | Monto Pagado   | Anticipo       | Est 01       | Est 02       | Est 03       | Est 04       | Est 05       | Est 06      | Est 07 F    | Municipio | Localidad | Metas        |              |              |            | Periodo de ejecución |            |            |         | Avance físico  | Avance financiero |                                                            | Situación actual |         |       |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------------|------------|------------|---------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|
|                |                        |                                                                                               |                     |                                                   |                 |                                    |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |              |              |             |             |           |           | Contractual  |              |              | Real       |                      |            |            | Inicio  |                | Término           | Inicio                                                     |                  | Término | Monto |
|                |                        |                                                                                               |                     |                                                   |                 |                                    |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |              |              |             |             |           |           | Señal SID-08 | Señal SID-09 | Señal SID-10 | (%)        | Monto                | (%)        |            |         |                |                   |                                                            |                  |         |       |
| N/A            | SH/SUBE/3270 /2022     | COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE LAS REGIONES METROPOLITANA, ISTMO - COSTA Y SOCONUSCO | SOP-OBRA-2022-154 F | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT, S.A. DE C.V. | CHI100422 4RA   | SHyFP-0056-C-2022                  | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IQ-907005975-E11-2022 | \$2,899,557.69   | \$2,899,557.70 | \$1,449,778.85 | \$230,607.68 | \$372,368.25 | \$372,893.81 | \$249,659.15 | \$102,066.43 | \$71,298.41 | \$50,885.12 | VARIOS    | VARIOS    | 73 PZAS      | 22 PZAS      | 18 PZAS      | 26/12/2022 | 31/03/2023           | 26/12/2022 | 26/05/2023 | 100.00% | \$2,899,557.69 | 100.00%           | SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN PROCESO DE CIERRE DOCUMENTAL . |                  |         |       |

Indirectos de Obra

| No. de la Obra | Oficio de Autorización | Nombre de la Obra                                                                             | Número de Contrato  | Nombre del Contratista                            | RFC Contratista | Número de CRC emitido por la SHyFP | Indirectos de Obra           | Monto contratado | Partida 21101 | Partida 21401 | Partida 26111 | Partida 37511 | Monto comprobado | Avance físico | Avance financiero |         |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------|
|                |                        |                                                                                               |                     |                                                   |                 |                                    |                              |                  |               |               |               |               |                  | (%)           | Monto             | (%)     |
| N/A            | SH/SUBE/3270 /2022     | COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE LAS REGIONES METROPOLITANA, ISTMO - COSTA Y SOCONUSCO | SOP-OBRA-2022-154 F | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT, S.A. DE C.V. | CHI100422 4RA   | SHyFP-0056-C-2022                  | COMPROBADOS POR SECTUR Y SOP | \$46,925.93      | \$8,937.11    | \$9,943.92    | \$18,100.00   | \$9,944.90    | \$46,925.93      | 100.00%       | \$46,925.93       | 100.00% |

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".