



Programas y Proyectos de Inversión (FIES)
Recursos Recibidos en 2022

No.	No. de la Obra	Oficio de Autorización	Nombre de la Obra	Número de Contrato	Nombre del Contratista	RFC Contratista	Número de CRC emitido por la SHyFP	Tipo de Licitación	Monto contratado	Monto Pagado	Anticipo	Est 01	Est 02	Est 03	Est 04	Est 05	Municipio	Localidad	Metas			Periodo de ejecución				Avance físico (%)	Avance financiero		Situación actual
																			Señal SID-08	Señal SID-09	Señal SID-10	Contractual		Real			Monto	%	
																						Inicio	Término	Inicio	Término				
1	N/A	SH/SUBE/3270/2022	COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE LAS REGIONES METROPOLITANA, ISTMO - COSTA Y SOCONUSCO	SOP-OBRA-2022-154 F	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT, S.A. DE C.V.	CIH1004224RA	SHyFP-0056-C-2022	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-907005975-E11-2022	\$2,899,557.69	\$2,777,374.17	\$1,449,778.85	\$230,607.68	\$372,368.25	\$372,893.81	\$249,659.15	\$102,066.43	VARIOS	VARIOS	73 PZAS	22 PZAS	18 PZAS	26/12/2022	31/03/2023			91.57%	\$2,777,374.17	95.79%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".